

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-001

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于首发募集资金投资项目实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金及投资项目的的基本情况

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可[2020]1649号文同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票2,400.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.09元/股，募集资金总额为人民币482,160,000.00元，扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币50,402,621.91元，实际募集资金净额为人民币431,757,378.09元。募集资金已于2020年8月18日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000448号）。

根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额 (万元)	拟使用募集资金额 (万元)
1	年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目	全资子公司	27,486.71	27,486.71
2	研发中心建设项目	公司	5,386.35	5,386.35

3	补充流动资金	公司	6,000.00	6,000.00
合 计			38,873.06	38,873.06

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 43,175.74 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分将用于补充公司流动资金或其他项目投入。

（二）募集资金投资项目变更情况

1、公司于 2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，以及于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体及实施地点进行变更，由公司作为该项目实施主体且实施地点变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。变更后募投项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”及“研发中心建设项目”均由公司实施，实施地点均为揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会十八次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，增加的投资金额均用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”，“研发中心建设项目”未发生变更。公司首次公开发行募投项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”原投资金额为人民币 27,486.71 万元，增加投资后投资金额为人民币 38,423.18 万元，计划使用超募资金 4,220.05 万元对该项目增加投资，差额部分资金来源为公司自筹。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、募集资金投资项目的进展情况

（一）年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目

该项目原预计 2023 年 5 月达到预定可使用状态，目前立体仓库、加弹车间、纺丝车间及空压站均已经完成主体结构封顶，公司和施工团队正加紧建设进度，尽快达到设备进场条件进行安装，尽快投产。

（二）研发中心建设项目

该项目已按合同约定内容及图纸设计内容施工完成，取得《广东省建筑施工现场安全生产标准化评定结果告知书》，评定结论为：合格。目前建筑主体已经达到预定可使用状态。公司将加快研发设备的安装调试，进一步改善公司研发环境，增强公司研发实力，为开发更多规格的丙纶长丝奠定坚实的基础。

三、对公司的影响及存在风险

公司募投项目建成后有利于公司扩大产能提高市场份额，提高生产效率，降低生产成本，同时，新建设的研发中心将增强公司的检测、产品开发实力，为公司的后续发展提供良好的支持，提高公司盈利能力和市场竞争力。鉴于目前该项目还未正式投产，从建筑主体达到预定可使用状态到设备装机、调试，试生产到释放产能尚需一定时间。在前期试生产阶段，项目生产装置、产品产量及质量的稳定性有待持续观察与不断提升，项目生产面临潜在风险，未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2023 年 1 月 11 日